

2.2. Программы, проекты и мероприятия по охране озера Байкал

Мероприятия по охране озера Байкал были профинансированы из федерального бюджета в 2013 году в размере 1182,06 млн. руб. (в 2012 году – 982,87 млн. руб.), из них 976,36 млн. руб. было профинансировано в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», 205,70 млн. руб. – из других источников. Распределение средств по видам расходов следующее: 160,87 млн. руб. составили капитальные вложения, 13,53 млн. руб. – государственный мониторинг состояния недр на БПТ, 60,89 млн. руб. – НИОКР, 946,77 млн. руб. – прочие нужды. Из бюджетов субъектов Российской Федерации на проекты и мероприятия по охране озера Байкал израсходовано 235,08 млн. руб., в 2012 году – 62,582 млн. руб. Средства, привлеченные из внебюджетных источников, составили 201,36 млн. руб. (было запланировано – 140 млн. руб.).

2.2.1. Реализация ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»

(Минприроды России; Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

В 2012 году впервые с 2005 года после того, как было прекращено финансирование ФЦП «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)», в том числе Подпрограммы «Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 847 ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» (далее – Программа).

Решение о разработке Программы было принято на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности, которое состоялось 15.03.2007. В 2011 году Концепция федеральной целевой программы (ФЦП) «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2011-2020 годы» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1274-р.

Программа включает комплекс мер по проведению оценки экологического состояния территорий, разработке и реализации механизмов государственной поддержки работ по сокращению и ликвидации экологического ущерба, нанесенного в результате прошлой хозяйственной деятельности, а также по развитию системы особо охраняемых природных территорий федерального значения. Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал является государственной задачей, поэтому основной объем финансирования Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Краткие сведения о Программе приведены в подразделе 2.2.1. доклада за 2012 год.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1295 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» было принято с целью повышения эффективности выполнения Программы. Общий объем финансирования из федерального бюджета уменьшился на 25,5 млн. руб., что составляет 0,05 % от запланированной ранее величины, причем объем капитальных вложений согласно постановлению уменьшился на 79,4 млн. руб. (0,2 %), финансирование НИР сократилось на 19,1 млн. руб. (4,1 %), финансирование по статье «прочие нужды» увеличено на 73 млн. руб. (0,5 %).

В новой редакции Программы существенно изменены формулировки и объемы финансирования большинства научно-исследовательских работ (см. табл. 2.2.1.1).

Выполнение Программы в 2013 году^{*}. Обобщенные данные о финансировании программы в 2013 году приведены в табл. 2.2.1.2.

Объекты и мероприятия капитальных вложений приведены в таблице 2.2.1.3. В 2013 году профинансировано строительство 6 объектов берегоукрепления, в том числе озера Байкал у с. Максимиха Баргузинского района, Иркутского водохранилища, реки Селенга в с. Кабанск Кабанского района» и др., а также разработка проектно-сметной документации на 10 объектов, в том числе пожарно-химические станции II типа, административно - музейный комплекс в с. Кырен (ФГБУ «Национальный парк «Тункинский»), научно-исследовательский стационар с визит-центром на м. Покойный (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»), строительство научно-исследовательского судна.

Начата разработка технического проекта научно-исследовательского судна класса «Х МЗ,0 (лед 20) А» для экологического мониторинга озера Байкал (заказчик – Росгидромет). По объектам, заказчиком строительства которых выступают «Росводресурсы», работы, запланированные на 2013 год, выполнены в полном объеме. Ввод объектов в эксплуатацию в 2013 году не предусмотрен.

Научно-исследовательские работы. В рамках мероприятия «Разработка программ мониторинга биоразнообразия и методических рекомендаций по ее реализации в государственных природных заповедниках и национальных парках бассейна озера Байкал» в 2012 году Минприроды России заключен контракт (от 25.12.12 № РГ-12-23/85) с Байкальским институтом природопользования (БИП) СО РАН (см. табл. 2.2.1.4). В 2013 году приняты и оплачены следующие результаты работ по теме:

- аналитический отчет о состоянии мониторинговых работ на особо охраняемых природных территориях федерального значения (ООПТ) Байкальской природной территории с обоснованием необходимости разработки современной программы мониторинга биоразнообразия на ООПТ БПТ, подготовленный на примере модельных территорий Байкальского государственного заповедника, Забайкальского национального парка, государственного природного заказника «Кабанский» на БПТ;

- программа мониторинга биоразнообразия в государственных природных заповедниках и национальных парках БПТ, которая включает систему наблюдений за компонентами биоты и абиотическими параметрами, а также анализ и оценку состояния растительных и животных компонентов и пространственно-временной динамики сообществ.

Данные о проведении работ по мероприятиям, финансируемым по направлению «прочие нужды», приведены в таблице 2.2.1.4.

Выводы

ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 2012-2020 годы» выполнялась в 2013 году без существенных отклонений.

На реализацию Программы в 2013 году было запланировано выделение средств в размере 1 182,2 млн. руб. (из них средства федерального бюджета – 992,9 млн. руб., консолидированные бюджеты субъектов федерации – 49,3 млн. руб., внебюджетные источники – 140 млн. руб.). Фактические расходы по Программе составили 104 %. Причем расходы федерального бюджета – 98 %, средства, привлеченные из внебюджетных источников – 144 % (было запланировано – 140 млн. руб., потрачено – 201,36 млн. руб.). За счет внебюджетных средств переработано 473,6 тыс. тонн отходов Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.

Из бюджетов субъектов Российской Федерации на проекты и мероприятия по охране озера Байкал израсходовано 235,08 млн. руб., в 2012 году – 62,582 млн. руб.

^{*} Отчет о выполнении Программы опубликован 11.04.2014 на сайте Минприроды России (<http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134152>).

Таблица 2.2.1.1

Изменения тематики и финансирования НИОКР (заказчик – Минприроды России) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1295

№ мероприятия в ФЦП	Название мероприятия		Год, с которого начинается финансирование		Общий объем финансирования, млн. руб.	
	Редакция ФЦП 2012 года	Редакция ФЦП 2013 года	Ред. 2012 г.	Ред. 2013 г.	2012	2013
12 ¹	-	Научно-техническое обоснование схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в ЦЭЗ БПТ	-	2014	-	33,4
29	Разработка программы мониторинга биоразнообразия и методических рекомендаций по ее реализации в государственных природных заповедниках и национальных парках бассейна оз. Байкал	Разработка программы мониторинга биоразнообразия и методических рекомендаций по ее реализации в государственных природных заповедниках и национальных парках бассейна оз. Байкал	2012	2012	6,0	6,2
31	Оценка состояния ассимиляционного потенциала БПТ	-	2014	-	9,0	-
47	Разработка нормативов ПДВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для городов с высоким уровнем загрязнения воздуха	Исследование негативного воздействия выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ на БПТ и разработка научно обоснованных рекомендаций по их регулированию	2014	2013	25,4	49,7
48	Комплексная экологическая оценка состояния БПТ, в том числе бассейна р. Селенга и ее дельты и экосистемы озера Байкал, включая инвентаризацию источников загрязнения, качественного состава сбросов, выбросов, отходов, в целях научного обоснования мероприятий по снижению загрязнения БПТ и внесения изменений в действующее законодательство	Оценка и прогноз трансграничного перемещения вредных (загрязняющих) веществ в системе река Селенга - озеро Байкал	2012	2014	60	25
49	Ландшафтное планирование и функциональное зонирование центральной экологической зоны БПТ	Научное обоснование схемы территориального планирования ЦЭЗ БПТ	2014	2014	45	12
Итого					139,4	120,3

Таблица 2.2.1.2

Финансирование Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ в 2012-2020 годах» в 2013 году (млн. руб.)

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюд- жетные на- значения на 2013 год	Освоено с начала года		Кассовые расходы и фактические расходы за 2013 год
			млн. рублей	% к выделен- ной сумме	
1	2	3	4	5	6
1.	Всего по ФЦП:	1 182, 18	1 227,02	104	1 227, 02
	в том числе:				
1.1.	федеральный бюджет	992,88	976,36	98	976, 36
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюд- жеты	49, 30	49,3	100	49,3
1.3.	внебюджетные источники	140	201,36	144	201,36
2.	Капитальные вложения,				
2.1.	федеральный бюджет	177,39	160,87	91	160,87
3	НИОКР,				
3.1.	федеральный бюджет	7,8	7,8	100	7,8
4.	Прочие нужды, всего	996,99	1058,35	106	1058,35
4.1.	федеральный бюджет	807,69	807,69	100	807,69
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюд- жеты	49,3	49,3	100	49,3
4.3.	внебюджетные источники	140	201,36	144	201,36

Таблица 2.2.1.3

Перечень выполнявшихся в 2013 году мероприятий Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ в 2012-2020 годах» по направлению «капитальные вложения»

№ меро- приятия	Наименование объекта, мероприя- тия	Объем финансиروа- ния из федерального бюджета, млн. руб.		Целевое назначение	Данные о степени завершенности объекта
		план	факт		
Иркутская область					
Заказчик - Росводресурсы					
58	Берегоукрепление Иркутского водо- хранилища в районе п. Зеленый мыс, Иркутская область	15,47	13,47	Защита берегов водного объекта от разрушения и размыва.	Выполнены работы: укладка геотекстиля 4220 м ² , отсыпка ПГС 4607 м ³ , отсыпка камня 5205 м ³ . Объемы 2013 года выполнены полностью (705 м берегоукрепительных работ).
59	Берегоукрепление Иркутского водо- хранилища в районе п. Южный, Ир- кутская область	12,00	10,00	Защита берегов водного объекта от разрушения и размыва.	Выполнены земляные работы по устройству отко- са 3292,7 м ³ , укладка геотекстиля 2575 м ² , монтаж габионных конструкций - объем камня 998 м ³ . Объемы 2013 года выполнены полностью (590 м берегоукрепительных работ).
64	Строительство берегоукрепительных сооружений в г. Байкальске на оз. Байкал, Иркутская область	35,89	35,89	Защита берегов водного объекта от разрушения и размыва	Объемы 2013 года выполнены полностью
73	Строительство производственно- лабораторного корпуса в г. Байкаль- ске Иркутской области	2,60	2,41	Защита прибрежной аквато- рии и инженерных сооруже- ний от размыва и затопле- ния.	Разработана проектно-сметная документация. По- лучено положительное заключение экспертизы от 02.12.2013.
65	Берегоукрепительные работы на Ир- кутском водохранилище в микрорай- оне Солнечный г. Иркутск.	3,80	3,80	Защита берегов водного объекта от разрушения и размыва	Разработана проектно-сметная документация.
66	Производственно-лабораторный кор- пус в п. Ново-Разводная Иркутской области (второй пусковой комплекс)	5,00	5,00	Обеспечение изучения и ох- раны водных ресурсов о. Байкал. Ведение государст- венного мониторинга по- верхностных водных объек- тов.	Разработана проектно-сметная документация. Проект находится на экспертизе в Красноярском филиале ФАУ "Главгосэкспертиза России".

№ меро- приятия	Наименование объекта, мероприя- тия	Объем финансиروа- ния из федерального бюджета, млн. руб.		Целевое назначение	Данные о степени завершенности объекта
		план	факт		
Заказчик – Минприроды России					
32	Строительство научно-исследователь- ского стационара с визит-центром на м. Покойный на территории ФГБУ «Го- сударственный природный заповедник «Байкало-Ленский», Иркутская область	0,81	0,80	Обеспечение мониторинга и изучения редких видов фло- ры и фауны, а также сохра- нения и изучения природных экосистем	Проведение проектных и изыскательских работ
Всего по Иркутской области:		75, 57	71,37		
Республика Бурятия					
Заказчик - Росводресурсы					
70	Берегоукрепление р. Селенги в с. Кабанск Кабанского района Рес- публики Бурятия	27,17	15,00	Защита берегов водного объекта от разрушения и размыва	Выполнены работы: отсыпка упорной призмы 6258,8 м³, срезка грунта 1000 м³, крепление берега 8230 м³, приобретение и доставка грунта 11055,3 м³. Объемы 2013 года выполнены полно- стью (740 м берегоукрепительных работ).
71	Берегоукрепление озера Байкал у с. Максимиха Баргузинского района Республики Бурятия	2,23	2,23	Защита берегов водного объекта от разрушения и размыва	Выполнены работы по монтажу габионов: первая линия 180 м, вторая линия 84 м, обратная засыпка на участке длиной 84 м.
72	Берегоукрепление озера Байкал у с. Оймур Кабанского района	3,15	3,15	Защита берегов водного объекта от разрушения и размыва	Разработана проектно-сметная документация. По- лучено положительное заключение экспертизы от 27.12.2013.
75	Инженерная защита от затопления водами р. Селенга с. Саратовка Тар- багатайского района	1,90	1,90	Защита берегов водного объекта от разрушения и размыва	Разработана проектно-сметная документация. По- лучено положительное заключение экспертизы от 07.11.2013.
Заказчик – Минприроды России					
22	Строительство двухкомплексного ви- зит-центра, п. Танхой, Республика Бурятия	33,51	33,51	Повышение эффективности использования рекреацион- ного потенциала ООПТ	Осуществлены работы по: установке каркаса основно- го корпуса; устройству металлической рубашки; уст- ройству фундаментов в выставочном зале; устройству стен, покрытию кровли основного корпуса и выста- вочного зала; устройству лестниц и лестничных мар- шей, вентиляции, воздушных электрических сетей, водозабора; установке витражей и отделке фасадов.

№ мероприятия	Наименование объекта, мероприятия	Объем финансирования из федерального бюджета, млн. руб.		Целевое назначение	Данные о степени завершенности объекта
		план	факт		
19	Строительство пожарно-химической станции II типа на территории ФГБУ «Объединенная дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского национального парка»	1,77	1,74	Обнаружение и своевременная ликвидация лесных пожаров на удаленных и глубинных участках ООПТ	Выполнены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, проведены 1 и 2 этапы работ по технологическому присоединению к электрическим сетям.
17	Строительство пожарно-химической станции II типа на территории ФГБУ «Национальный парк «Тункинский», Тункинский район, с. Кырен	0,70	0,64	Обнаружение и своевременная ликвидация лесных пожаров на удаленных и глубинных участках ООПТ	Проведены инженерно-геологические изыскания. Разработана проектно-сметная документация.
23	Строительство административно-музейного комплекса ФГБУ «Национальный парк «Тункинский», Тункинский район, с. Кырен	1,30	1,24	Увеличение количества посещений ООПТ	Проведены инженерно-геологические изыскания. Разработана Проектно-сметная документация.
Всего по Республике Бурятия:		71,73	59,41		
50	Строительство научно-исследовательского судна	30,10	30,10		Проведены проектные и изыскательские работы по разработке технического проекта научно-исследовательского судна класса «МЗ,0 (лед 20) А» для экологического мониторинга озера Байкал
Всего:		177, 40	160,88		

Перечень мероприятий Программы по направлению «Прочие нужды», выполнявшихся в 2013 году

№ меро- приятия	Наименование объекта, мероприятия	Объем финансирова- ния из феде- рального бюджета, млн. руб.		Целевое назначение.	Данные о реализации мероприятия
		план	факт		
Заказчик – Минприроды России					
7	Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината	167,5	167,5	Рекультивация нарушенных земель	Построена временная дорога протяженностью 5 км. Выполнена техниче-ская и частично биологическая рекуль-тивация на площади 90 га. Вывезено техногенных песков в объеме 1 993,8 тыс. м³ с площади 21 га. За счет вне-бюджетных средств переработано 473,6 тыс. тонн отходов.
8	Мероприятия по ликвидации подпочвенно-го скопления нефтепродуктов, загрязняю-щих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ	33,6	33,6	Сокращение площадей с высо-ким и экстремально высоким загрязнением	Проведены буровые работы в объеме 2 823 м³.
10	Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накоп-ленных в результате деятельности открыто-го акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»	232,1	232,1	Сокращение площадей с высо-ким и экстремально высоким загрязнением	Проведены инженерные изыскания и исследования, в том числе геодезиче-ские, геологические, гидрогеологиче-ские, метеорологические и экологиче-ские на 13 картах-накопителях и приле-гающей к ним территории. Разработана техническая концепция мероприятий с обоснованием выбора наиболее эффективных технических решений.

№ мероприятия	Наименование объекта, мероприятия	Объем финансирования из федерального бюджета, млн. руб.		Целевое назначение.	Данные о реализации мероприятия
		план	факт		
16	Обеспечение охраны лесов от пожаров на территориях особо охраняемых природных территорий, расположенных на БПТ	80,0	80,0	Уменьшение площади пожаров на ООПТ	Приобретено оборудование и техника в соответствии с утвержденным Минприроды России перечнем. В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» проложено 4,8 км минерализованных полос, создано 28 км дорог противопожарного назначения.
20	Формирование государственного мультязычного информационного ресурса, эксплуатация информационных систем и обеспечение интернет-доступа к цифровой информации в области охраны озера Байкал и БПТ	4,8	4,8	Создание геопортала «Экологический мониторинг озера Байкал»	Разработана креативная концепция геопортала; разработана концепция продвижения геопортала; запущен в тестовом режиме мультязычный геопортал «Экологический мониторинг озера Байкал»; создана адаптивная версия сайта для мобильных и планшетных устройств.
21	Подготовка ежегодного доклада о состоянии озера Байкал	2,8	2,8	Обеспечение органов исполнительной власти и населения информацией о состоянии и об охране озера Байкал	Составлен, издан тиражом 550 экз. и размещен в сети Интернет ежегодный государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2012 году».
25	Проектирование размещения объектов туристско-рекреационного комплекса и объектов, обеспечивающих режим охраны природных комплексов особо охраняемых природных территорий, расположенных на БПТ	16,3	16,3	Увеличение количества посетителей ООПТ, повышение эффективности использования рекреационного потенциала ООПТ.	Выполнены следующие работы по 8 ООПТ: осуществлен сбор и анализ исходных данных; подготовлены Акты обследования существующего состояния системы охраны, рекреационной нагрузки, рекреационного использования, рекреационного потенциала и объектов инфраструктуры.

№ мероприятия	Наименование объекта, мероприятия	Объем финансирования из федерального бюджета, млн. руб.		Целевое назначение.	Данные о реализации мероприятия
		план	факт		
28	Охрана природных комплексов и объектов на особо охраняемых природных территориях	143,4	143,4	Обеспечение охраны редких видов растений и животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации, сохраняемых на ООПТ	Приобретено оборудование и техника в соответствии с утвержденным Минприроды России перечнем.
85	Управление реализацией Программы	7,2	7,2	Обеспечение реализации Программы	Создан Байкальский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса».
Заказчик - Росгидромет					
52	Модернизация государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей среды	119,9	119,9	Развитие государственного экологического мониторинга БПТ.	Приобретены 3 автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСК-А), 3 мобильные экологические лаборатории, базовая комплексная лаборатория «ПОСТ-2», 168 приборов для химико-аналитических лабораторий.
Всего по направлению:		807,7	807,7		

2.2.2. Другие программы, проекты и мероприятия по охране озера Байкал¹⁾

(ТОВР по Республике Бурятия Енисейского БВУ Росводресурсов; Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области; Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края; ТОВР по Иркутской области Енисейского БВУ Росводресурсов; Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)

Научно-исследовательские работы в области охраны озера Байкал в 2013 году выполнялись по заказу Росводресурсов в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» за счет средств федерального бюджета. Начато выполнение следующих НИР:

- «Исследование, прогноз пространственного распределения характеристик водного стока бассейна трансграничных рек Селенга и Чикой и разработка рекомендаций по предотвращению вредного воздействия вод» (Байкальский институт природопользования (БИП) СО РАН) – 5,0 млн. руб.;

- «Исследование и научная оценка влияния трансграничного переноса загрязняющих веществ со стоком реки Селенга на озеро Байкал» (БИП СО РАН) – 4,3 млн. руб.;

- «Исследования природных процессов на островном баре Ярки (северный Байкал) и разработка научно обоснованных рекомендаций по предотвращению вредного воздействия вод на его берега и восстановлению утраченных территорий» (Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул); размер финансирования - 5,0 млн. руб.;

- «Проекты правил использования водных ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Иркутского водохранилища и озера Байкал, Братского водохранилища, Усть-Илимского водохранилища)» (ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства») - 2,0 млн. руб.

В 2013 году началось выполнение мероприятия «Доработка проекта Схемы комплексного использования и охраны водного объекта реки Ангара, включая озеро Байкал» (ООО «Центр инженерных технологий», г. Барнаул) – 36,792 млн. руб. Выполнены 1-ый и 2-ой этапы работ в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов», утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 г. № 169.

Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, охране водных ресурсов в 2013 году на территории Республики Бурятия и Забайкальского края были профинансированы Росводресурсами за счет средств федерального бюджета в сумме 128,28 млн. руб. (в 2012 году – 87,16 млн. руб.). Перечень этих мероприятий приведен в таблице 2.2.2.1.

На территории Иркутской области из федерального бюджета были профинансированы мероприятия по охране водных ресурсов в границах экологической зоны атмосферного влияния на сумму 174,7 млн. руб. Поскольку реки, протекающие по территории зоны, не оказывают влияния на экосистему озера Байкал, перечень этих мероприятий не приводится.

Мероприятия по государственному мониторингу состояния недр на БПТ в 2013 году за счет средств Федерального бюджета по заказу Роснедр выполнялись ФГУНПП «Иркутскгеофизика» и ГП РБ ТЦ «Бурятгеомониторинг» и включали:

- ведение государственного мониторинга состояния недр (ГМСН) на территории Иркутской области – 1,753 млн. руб. (в 2012 году – 2,755 млн. руб.). Исполнитель - ФГУНПП «Иркутскгеофизика»;

¹⁾ Приведены сведения о мероприятиях, не вошедших в ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ» на 2012-2020 гг.

- ведение государственного мониторинга состояния недр территории Республики Бурятия – 1,415 млн. руб. (в 2012 – 1,5 млн. руб.). Исполнитель – ГП РБ ТЦ «Бурятгеомониторинг»;

- ведение наблюдений за гидрогеодеформационным полем, газгидрохимическими и геофизическими полями на территории Байкальского региона (Иркутская область, Республика Бурятия) – 3,650 млн. руб. (в 2012 году – 3,200 млн. руб.). Назначение работ - слежение за гидрогеодеформационным полем для прогнозирования сильных землетрясений на Байкальской природной территории. Исполнитель – ФГУНПП «Иркутскгеофизика»;

- оценка состояния месторождений питьевых и технических подземных вод в нераспределённом фонде недр с целью приведения их запасов в соответствие с действующим законодательством на территории Иркутской области – 5,470 млн. руб. (в 2012 году – 0,992 млн. руб.);

- оптимизация системы наблюдений ГМСН на основе ежегодного обобщения и анализа результатов геологоразведочных работ на территории Иркутской области, обработка ежегодных сведений, предоставляемых недропользователями - 1, 239 млн. руб. (в 2012 году – 1, 003 млн. руб.).

Финансирование природоохранных мероприятий на Байкале за счет средств федерального бюджета осуществлялось в рамках соглашения, заключенного между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Иркутской области, о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию природоохранных мероприятий на Байкальской природной территории от 27.12.2011 № ЮТ-09-23С/144.

Средства федерального бюджета направлены на ликвидацию несанкционированных свалок поселений Слюдянского, Ольхонского и Иркутского районных муниципальных образований. В результате вывезено на полигон Имел-Кутул 92,63 тыс. м³ отходов. Фактические затраты на ликвидацию несанкционированных свалок составили 11,1 млн. рублей, в том числе 10,8 млн. рублей – средства федерального бюджета, 0,3 млн. рублей – средства местных бюджетов.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории, в 2013 году профинансированы мероприятия на БПТ на 408,597 млн. руб. по следующим региональным программам:

- Республиканская целевая программа «Экологическая безопасность в Республике Бурятия на период до 2017 года» – профинансировано мероприятий на 33,264 млн. руб. (в 2012 году – 23,823 млн. руб.);

- Долгосрочная целевая программа «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы» - на БПТ профинансировано мероприятий на 206,623 млн. руб. (в 2012 году – 36,639 млн. руб.);

- Ведомственная целевая программа «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на 2012-2014 годы» - на БПТ профинансировано мероприятий на 0,160 млн. руб.;

- Краевая долгосрочная целевая программа «Развитие системы особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае (2012–2016 годы)» (в 2013 году мероприятия, направленные на охрану озера Байкал, не финансировались).

В Республике Бурятия из общего объема финансирования мероприятий на БПТ из республиканского бюджета 112,3 млн. руб. (56,1 % от общего объема финансирования) было направлено на софинансирование мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»:

- мероприятия № 7 «Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината» (финансирование 2013 года – 42,9 млн. руб., освоение недоиспользованных средств, выделенных в 2012 году – 58,44 млн. руб.);

- мероприятия № 8 «Ликвидация подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ» (финансирование 2013 года – 6,4 млн. руб., освоение недоиспользованных средств, выделенных в 2012 году – 4,6 млн. руб.).

В Забайкальском крае в связи с тем, что в 2013 году за счет субсидий из федерального бюджета осуществлялось финансирование работ по капитальному ремонту очистных сооружений в г. Хилок, из средств краевого консолидированного бюджета было выделено софинансирование в размере 1,463 млн. руб. (в 2012 г. – 2,12 млн. руб.).

Перечень мероприятий, выполненных за счет средств субъектов Российской Федерации, приведен в таблице 2.2.2.2.

Выводы

1. Мероприятия по охране озера Байкал были профинансированы из федерального бюджета в 2013 году помимо ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие БПТ» в размере 205,70 млн. руб. (в 2012 году – 156,58 млн. руб.).

2. В 2013 году органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных на БПТ, были профинансированы мероприятия в рамках региональных программ в части охраны озера Байкал и Байкальской природной территории в размере 235,078 млн. руб. (в 2012 году – 62,582 млн. руб.), из них – 112,3 млн. руб. – софинансирование мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» из бюджета Республики Бурятия.

Таблица 2.2.2.1

Перечень мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и охране водных ресурсов, выполненных в 2013 году за счет средств федерального бюджета (кроме мероприятий ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы")

Наименование объекта, мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.	Источник финансирования	Целевое назначение
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ			
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (субсидии из ФБ)	41 222,6		
Капитальный ремонт защитной дамбы у с. Енхор Селенгинского района Республики Бурятия	14 783,4	Субсидии	Обеспечение безопасности ГТС, защита населения от угрозы затопления в случае чрезвычайной ситуации
Капитальный ремонт защитной дамбы у с. Улекчин Закаменского района	26 439,2	Субсидии	Обеспечение безопасности ГТС, защита с. Улекчин от угрозы затопления в случае чрезвычайной ситуации
Мероприятия по регулированию, использованию и охране водных ресурсов	41 919,5		
Расчистка русла р. Иволга у сел Хойто-Бэе, Нурселение Иволгинского района Республики Бурятия, на участке протяжённостью 4,1 км	19 468,3	Субвенции	Обеспечение сохранения и улучшение качества воды в р. Иволга
Расчистка и дноуглубление русла р. Курба в с. Унэгэтэй Заиграевского района Республики Бурятия, на участке протяжённостью 1 км	7 831,85	Субвенции	Обеспечение сохранения и улучшение качества воды в р. Курба
Расчистка устьевой части русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ Республики Бурятия, протяжённостью 0,7 км	9 614,0	Субвенции	Обеспечение сохранения и улучшение качества воды в реке Уде
Разработка проектной документации «Расчистка русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ (створ ул. Бабушкина до створа пр. автомобилистов) Республики Бурятия»	1 497,1	Субвенции	Обеспечение сохранения и улучшение качества воды в реке Уде

Наименование объекта, мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.	Источник финансирования	Целевое назначение
Разработка проектной документации «Расчистка русла р. Иволга у сел Хойто-Бэе Нурселение Иволгинского района Республики Бурятия»	2 629,46	Субвенции	Обеспечение сохранения и улучшение качества воды в р. Иволга
Разработка проектной документации «Расчистка и дноуглубление русла р. Курба в с. Унэгэтэй Заиграевского района Республики Бурятия»	878,76	Субвенции	Обеспечение сохранения и улучшение качества воды в р. Курба
Работы по закреплению на местности границ водоохранных зон	175,0		
Закрепление на местности границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной полосы на реке Сава Кяхтинского района	175,0	Субвенции	Охрана водных объектов, информирование населения
Всего по Республике Бурятия	83 317		
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ			
Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты г. Хилок от паводковых вод реки Хилок в Забайкальском крае	44 500,0	Субсидии	Защита населения от негативного воздействия вод
Очистка озер Арахлей, Шакшинское, от брошенных орудий лова.	99,0	Субвенции	Охрана водных биологических ресурсов
Работы по очистке береговой полосы и вывозу мусора на озерах Шакшинское и Арей.	192,7	Субвенции	Охрана водных биологических ресурсов
Работы по устройству переливной дамбы на оз. Большой Ундугун с целью предотвращения заморных явлений	65,9	Субвенции	Охрана водных биологических ресурсов
Научно-исследовательские работы по подготовке рыбоводно-биологического обоснования вселения пеляди в озеро Арахлей	74,9	Субвенции	Охрана водных биологических ресурсов
Изготовление и установление знаков (аншлагов)	30,2	Субвенции	Охрана водных объектов, информирование населения
Всего по Забайкальскому краю	44 963		
Всего по мероприятиям:	128 280		

**Основные мероприятия по охране озера Байкал, выполненные в 2013 году
за счет средств бюджетов субъектов федерации, расположенных на БПТ**

Мероприятие	Объем финанси- рования, тыс. руб.	Целевое назначение
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ	200 351,3	
Прочие мероприятия	200 351,3	
Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод ²⁾	10 962 (4,562)	Восстановление территорий, подвергшихся высокому и экстремально-высокому загрязнению
Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината ²⁾	101 335 (58 435)	Рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод
Ликвидация последствий отрицательного воздействия добычи угля на окружающую среду Холбогджинского угольного разреза - рекультивация нарушенных земель, защита поверхностных и подземных вод, в том числе изыскательские и проектные работы	25 500,0	Сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением
Проектирование и реализация комплексного проекта по предотвращению негативного воздействия штольневых и рудничных вод Холоднинского месторождения Республики Бурятия	17 412,5	Сокращение площадей с высоким и экстремально высоким загрязнением, исключение негативного воздействия на водные поверхности р. Холодная
Обустройство особо охраняемой природной территории регионального значения рекреационная местность «Побережье Байкала»	17 800,0	Повышение эффективности использования рекреационного потенциала ООПТ
Разработка схемы обращения и системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Бурятия	13 400,0	Развитие региональной системы обращения с твердыми бытовыми отходами
Радиационно-гигиеническая паспортизация Республики Бурятия	149,0	Радиационно-гигиенический паспорт Республики Бурятия за 2013 год
Ведение Красной книги Республики Бурятия	100,0	Повышение уровня обеспечения населения информацией о видах, занесенных в Красную книгу
Издание Красной книги Республики Бурятия	1 500,0	Повышение уровня обеспечения населения информацией о видах, занесенных в Красную книгу
Субсидии на софинансирование расходов бюджетам городских округов (поселений), связанных с организацией сбора и вывоза мусора в местах массового отдыха	1 792,6	Снижение негативного воздействия отходов, образующихся в местах массового отдыха
Разработка сводного тома «Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы» для г. Улан-Удэ	5 000,0	Установление научно-обоснованных нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для всех предприятий города с учетом их взаимного влияния

²⁾ По мероприятию указаны средства республиканского бюджета, освоенные в 2013 году, часть которых, указанная в скобках, была выделена в 2012 году

Мероприятие	Объем финансирования, тыс. руб.	Целевое назначение
Проведение мероприятий, посвященных Дню Байкала и обеспечению экологической безопасности на Байкальской природной территории	2 000,0	Развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры
Разработка проектной документации по объекту «Расчистка русла реки Селенга (протока Забока) Республики Бурятия»	2 600,0	Защита населения от негативного воздействия протоки, обеспечение сохранения и улучшения качества вод
Строительство водорегулирующего сооружения на р. Коточик для предотвращения истощения оз. Котокельское Прибайкальского района	800,0	Приостановление истощения водного объекта, его защита от загрязнения и засорения, улучшение качества воды
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ	33 264,0	
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений и мероприятия по регулированию, использованию и охране водных ресурсов	10 660,0	
Субсидии муниципальным образованиям для проведения работ на объектах берегоукрепительных сооружений на БПТ	10 660,0	Защита населения от негативного воздействия вод
Прочие мероприятия	22 604,0	
Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня Байкала	1727	Усиление роли социальных и гуманитарных аспектов экологического образования и эколого-просветительской деятельности
Организация учета и контроля радиационных веществ и отходов на территории Иркутской области, с учетом Усть-Ордынского Бурятского округа.	927,0	Отчет о работе по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории Иркутской области за 2012 год
Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области.	865,0	Радиационно-гигиенический паспорт территории Иркутской области
Издание государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Иркутской области за 2012 год»	500,0	Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Иркутской области за 2012 год»
Подготовка прогнозов для организации работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий	633,0	Организация работ по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу при неблагоприятных метеорологических условиях
Разработка проектной документации для строительства полигонов бытовых отходов на территории Слюдянского, Черемховского и Эхирит-Булагатского районов	16 787,0	Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения
Экологическое и социально-экономическое обследование памятников природы, расположенных на территории Иркутского и Слюдянского районов.	160,0	Повышение эффективности использования рекреационного потенциала ООПТ
Субсидии муниципальным образованиям Иркутской области (Иркутский район) на проведение мероприятий по охране окружающей среды	1 005,0	Предотвращение распространения яблонной (горностаевой) моли
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ	1 463,0	
Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты г. Хилок от паводковых вод реки Хилок в Забайкальском крае	1 463,0	Защита населения от негативного воздействия вод
ВСЕГО:	235 078,3	